



KOPERASI
WARISAN POLIS
TERENGGANU BERHAD
KAWASAN PEMULIHAN

LADANG KOPERASI WARISAN POLIS TERENGGANU BERHAD

LAPORAN KERJA-KERJA MEMBUAT TERES DAN JALAN DI KAWASAN PEMULIHAN FASA 3

LAPORAN BERTARIKH : 16/7/26

MAKLUMAT KONTRAKTOR

TENDER NO : KWPTB-02/2026

SYARIKAT : NOZFA TRADING

ALAMAT : NO.46 KAMPUNG TERSUSUN LUBUK LESUNG,24000 KEMAMAN,TERENGGANU.

KELUASAN : 29.56 HEKTAR

BLOK : 2G,2E,2D,2C

TARIKH MULA : 15 JUN 2026

TARIKH SIAP : 15 OKTOBER 2026

SENARAI KERJA-KERJA DI KAWASAN PEMULIHAN						
BIL	JENIS KERJA	KUANTITI	UNIT	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	BLOK
1	MEMBINA TERES 14 KAKI LEBAR	22591	METER	18/06/2026	27/06/2026	2G
2	MEMBINA JALAN PERTANIAN 16 KAKI LEBAR	11889	METER	18/06/2026	27/06/2026	2G
3	MEMBARIS 2 KALI	29.56	HEKTAR			
4	MELUBANG (3'X3'X3')	3842	LUBANG			
5	MENANAM POKOK	3842	POKOK			

LAPORAN KERJA-KERJA HARIAN							
TARIKH	BIL HARI	BLOK	KERJA				REMARK
15/06/2026							HUJAN
16/06/2026							HUJAN
17/06/2026							P/HOLIDAY
18/06/2026	1	2G	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
19/06/2026							JUMAAT
20/06/2026	2	2G	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
21/06/2026	3	2G	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
22/06/2026	4	2G	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
23/06/2026	5	2G	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
24/06/2026							HUJAN
25/06/2026							HUJAN
26/06/2026							JUMAAT
27/06/2026	6	2G	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
28/06/2026						FILTER HIDRAULIC PUMP	ROSAK
29/06/2026						CENTER PIN TERCABUT	ROSAK
30/06/2026							HUJAN
01/07/2026							HUJAN
02/07/2026	7	2D	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
03/07/2026							JUMAAT
04/07/2026							MC
05/07/2026							MC
06/07/2026							MC
07/07/2026	8	2D	MEMBUAT TERES DAN JALAN				
08/07/2026	9	2D	MEMBUAT TERES DAN JALAN				

JUMLAH JALAN DAN TERES YANG TELAH DIUKUR								
	BUDGET			SEBENAR				
BLOK	JALAN	TERES	ANGGARAN HEKTAR	JALAN	%	TERES	%	STATUS
2G	11889	22591	5.00	2122	17.84	1945	8.61	SIAP
2E			4.00					
2D			17.56					
2C			3.00					
JUMLAH			29.56					



KAWASAN 2G YANG TELAH SIAP MEMBUAT TERES DAN JALAN SERTA MENEKAS ANAK KAYU



KERJA-KERJA MEMBUAT TERES DAN JALAN DIBUAT OLEH BULLDOZER BLOK 2G



HASIL KERJA-KERJA MEMBUAT TERES DAN JALAN DI BLOK 2G



PANDANGAN BUKIT 2G SETELAH SIAP KERJA-KERJA MEMBUAT TERES DAN JALAN



DISEDIAKAN OLEH

.....
(MOHD ASWADI BIN RAZAK)

DISAHKAN OLEH

.....
(RIDZUAN BIN MOHAMAD)

DISOKONG OLEH

.....
(HAJI BADRULLAH BIN HAJI IDRIS)



KOPERASI
WARISAN POLIS
TERENGGANU BERHAD
KAWASAN LAGU

LADANG KOPERASI WARISAN POLIS TERENGGANU BERHAD

LAPORAN KERJA-KERJA MEMBUAT TERES DAN JALAN DI KAWASAN PEMULIHAN FASA 3

LAPORAN BERTARIKH : 19/7/26

MAKLUMAT KONTRAKTOR

TENDER NO : KWPTB-02/2026

SYARIKAT : NOZFA TRADING

ALAMAT : NO.46 KAMPUNG TERSUSUN LUBUK LESUNG,24000 KEMAMAN,TERENGGANU.

KELUASAN : 29.56 HEKTAR

BLOK : 2G,2E,2D,2C

TARIKH MULA : 15 JUN 2026

TARIKH SIAP : 15 OKTOBER 2026

SENARAI KERJA-KERJA DI KAWASAN PEMULIHAN						
BIL	JENIS KERJA	KUANTITI	UNIT	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	BLOK
1	MEMBINA TERES 14 KAKI LEBAR	22591	METER	02/07/2026		2D
2	MEMBINA JALAN PERTANIAN 16 KAKI LEBAR	11889	METER	02/07/2026		2D
3	MEMBARIS 2 KALI	29.56	HEKTAR			
4	MELUBANG (3'X3'X3')	3842	LUBANG			
5	MENANAM POKOK	3842	POKOK			

LAPORAN KERJA-KERJA HARIAN							
TARIKH	BIL HARI	BLOK	KERJA				REMARK
09/07/2026	10	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				
10/07/2026							JUMAAT
11/07/2026							HUJAN
12/07/2026	11	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				
13/07/2026	12	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				
14/07/2026	13	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				COUPLING ROSAK
15/07/2026	14	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				
16/07/2026	15	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				
17/07/2026							JUMAAT
18/07/2026	16	2D	MEMBUAT JALAN DAN TERES				
19/07/2026							
20/07/2026							
21/07/2026							
22/07/2026							
23/07/2026							
24/07/2026							JUMAAT
25/07/2026							
26/07/2026							
27/07/2026							
28/07/2026							
29/07/2026							
30/07/2026							
31/07/2026							JUMAAT

JUMLAH JALAN DAN TERES YANG TELAH DIUKUR								
BLOK	BUDGET		ANGGARAN HEKTAR	SEBENAR		TERES	%	STATUS
	JALAN	TERES		JALAN	%			
2G	11889	22591	5.00	2122	17.84	1945	8.61	SIAP
2E			4.00					
2D			17.56					
2C			3.00					
JUMLAH			29.56					

REMARK ; BELUM UKUR LAGI KAWASAN TERSEBUT KERANA BELUM HABIS KERJA MEMBUAT JALAN DAN TERES.



KAWASAN 2D SEDANG DIBUAT TERES DAN JALAN SERTA MENEBAS ANAK KAYU DI TEBING TERAS



BULLDOZER SEDANG MEMBERSIH JALAN DAN TERES BLOK 2D ATAS BUKIT



TERES YANG TELAH SIAP DIBUAT ATAS BUKIT 2D



TERES DAN JALAN BLOK 2D SIAP DIBUAT





BUKIT 2D YANG KE-2 SIAP MEMBUAT TERES DAN JALAN



PANDANGAN BUKIT 2D SETELAH DIBUAT TERES DAN JALAN SERTA MENEBAS DI TEBING TERES.

DISEDIAKAN OLEH

.....
(MOHD ASWADI BIN RAZAK)

DISAHKAN OLEH

.....
(RIDZUAN BIN MOHAMAD)

DISOKONG OLEH

.....
(HAJI BADRULLAH BIN HAJI IDRIS)